



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
10 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця вул. Келецька №109
(найменування об'єкта)

« 23 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Ромашук О.Р.; Доченко В.О.;
Муромець О.В.; Дубенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/б м. Вінниця вул. Келецька №109
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-90м; φ89-45м; φ40-12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ40-8м; φ25-30м; Сталеж: φ25-300м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (шробкові): φ40-8м; φ25-24м.
Шуртові з'єднання: φ40-8м; φ25-24м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильона емульсія та кришко Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ25-7м; Ремонтні: φ25-1
Шурва: φ25-4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'явлено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500мм.водст. Надійшло тиском P=20мм.водст. до 5кв.м.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ромашук О.Р.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Доденко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мухоменчук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Доденко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вуко підпису відповідально

Інженер [Підпис] Москачук Р.В. (підпис)
 експлуататор [Підпис] Чуїко В.В.
 менеджер [Підпис] Доденко Р.Ю.