



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *№ 15*
м. Вінниця вул. Келецька №112
(найменування об'єкта)

«*23*» *10* 20 *24* р.
Бригада у складі *Качок А.А.; Дробенко Ю.Т.;*
Миценко В.О.; Трояк О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ *№ 15*
м. Вінниця вул. Келецька №112
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 57-20м; φ 40-20м;*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 32 - 4м; φ 20-20м
Стожки φ 20-150м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (шробкові): φ 32-4м; φ 20-12м
Шурфові з'єднання: φ 32-4м; φ 20-12м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильова емульсія та прилад Vibra GAS®*
- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ 32-1м; φ 20-2м;*
Контрастка: φ 20-5; φ 32-1м.
Шурфа: φ 20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.
Табління тиску ΔP=20 мм вод. ст. забав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Роботу виконано

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Кавок А.А.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Личенко В.О.

(прізвище, ініціали)

Млоай О.Б.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Бу П'явко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. Кривенко
Майстер
Смосар

Слошанко Р.В.
Сімо В.В.
Млоай О.Б.