

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
О. Шинько
«25» 10 2024 р.
ТОП НАМІСНИК
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ГАЗПРОМ" М.К.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжиче вул. Келецька 126
(найменування об'єкта)

«25» 10 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю; Веселовський В.І;
Дзюбенко Ю.Т; Дзюбенко Р.Ю; Димитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиче вул. Келецька 126
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-48 м, Ø50-62 м, Ø40-5 м, Ø25-6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø50-8 м, Ø32-5 м, Ø25-6 м, Ø15-12 м.

Стояки: Ø20-336 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробкові): Ø50-4 см, Ø25-16 см, Ø15-4 см
лифтові з'єднання: Ø50-4 см, Ø25-16 см, Ø15-4 см крахи в квартирах:
Ø20-15 см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "VibroAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крахи (пробкові): Ø25-3 см.
капильні: Ø50-2 см, Ø25-3 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм вод. ст.
Тягіння тиску ΔP = 20 мм вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Провідується

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудоване газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Підгородєцький А.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Алексєєв О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Веселовський В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дзюбенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дзюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Димитрієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кравченко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)