



4

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжице вул. Келуєва 75  
(найменування об'єкта)

«22» 10 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовский В.І.;  
Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Келуєва 75  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 65 - 12м, Ø 50 - 40м, Ø 40 - 8м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 40 - 4м, Ø 25 - 32м. Стойки: Ø 25 - 120м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краки (пробкові): Ø 40 - 4шт, Ø 25 - 12шт. краки в вивантажках: Ø 20 - 1шт  
муртові з'єднання: Ø 40 - 4шт, Ø 25 - 1шт.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø 40 - 1шт, Ø 25 - 2шт  
муртові: Ø 40 - 2шт, Ø 25 - 4шт мурта: Ø 25 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надічне тиску P=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забивання газопроводу

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Григоросенко АС  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Алексеев О.Ю  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Васильський ВЗ  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Дзюбенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Григоросенко АС

Ст. [Підпис]  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ст. Григоросенко АС, м. Київ, вул. [...]  
майстер [Підпис]  
співробітник [Підпис]