

8
"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікнище вул. Келецька 77
(найменування об'єкта)

«22» 10 2024 р.

Бригада у складі Лукчиук О.В.; Матвійчук А.В.
Мустіпан В.М.; Тлюхія О.Б.; Воланчук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікнище вул. Келецька 77
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-20м, Ø89-16м, Ø76-25м, Ø50-15м,
Ø40-10м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-8м, Ø25-35м. Стойки: Ø25-300м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø40-8шт., Ø25-24шт. краки в вентрирах: Ø20-5шт.
лифтові з'єднання: Ø40-8шт., Ø25-2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø40-4шт., Ø25-6шт.
коротка: Ø25-5шт. муфта: Ø25-3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм вод ст.
Надіємо тиску ΔP = 20 мм вод ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. принципово

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Пігродогуцький АС
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Духесник АВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Матвійчук АВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мустілон В.М
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Клохія О.Б
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Ромашук О.Ф
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зір турмису, ввіршовишев

Ст. м.м. [Signature] (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
Майстер АС Пигродогуцький АС
Слюсар Гур Тлохія О.Б.