



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житомирський будинок  
м. Вінниця вул. Кінчук 84  
(найменування об'єкта)

«22» 10 20 14 р.

Бригада у складі Кочук В.А.; Кочук С.М; Кочук А.А;  
Кучеров В.В.; Лізенко В.О; Мухоморчук О.В  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Кінчук 84  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-20м, Ø76-30м, Ø50-16м, Ø40-16м,  
Ø32-3м, Ø20-6м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø32-20м, Ø25-10м, Ø20-16м Спаяні: Ø20-520м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробійні): Ø32 - 4шт, Ø25 - 3шт, Ø20 - 20шт, Ø15 - 4шт  
шарнірні зворотні: Ø32 - 4шт, Ø25 - 3шт, Ø20 - 20шт, Ø15 - 4шт.  
Фонарі в кібернірах: Ø20 - 8шт (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
на прилад „ВіброГАС“
- ліквідація виявленіх витоків газу; Крани (пробійні): Ø25-4шт, Ø20-5шт, Ø15-3шт  
шарнірні: Ø32-1шт, Ø25-2шт, Ø20-4шт, Ø15-2шт Шарнірна: Ø32-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; без засклювання
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; бикорко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 мі бод см  
Падіння тиску вР=10 мі бод см за 5 хвилини
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зроблено

Нарушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубка на газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Лінкорухчук Н.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лончук В.А.  
(прізвище, ініціали)

Лончук С.І.  
(прізвище, ініціали)

Коча В.А.  
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

Луценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Лук'янчук О.В.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Лінкорухчук Н.  
(підпис)

Вітаєв  
(підпис)

О.  
(підпис)

Луценко В.О.  
(підпис)

Лук'янчук О.В.  
(підпис)

Лончук С.І.  
(підпис)

Лончук В.А.  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Фото підписані відповідно

(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. техн. осв. лінкорухчук Несторчук Р.В.  
ст. техн. осв. лінкорухчук Несторчук Р.В.  
ст. техн. осв. лінкорухчук Несторчук Р.В.