



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ №/Б \_\_\_\_\_  
м. Вінниця, вул. Київська №136  
(найменування об'єкта)

« 14 » 10 20 24 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_  
Алексеев О.Ю.; Трояк О.Б.;  
Ромашук О.Ф.; Явчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_  
м. Вінниця  
вул. Київська №136  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-60м; φ40-16м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ40-4м; φ25-32м Столки; φ25-132м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ40-4м; φ25-12м.  
Муфта з'єднання: φ40-4м; φ25-12м.  
Крани в квартирах: φ20-4м (пробка)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: \_\_\_\_\_  
мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ25-2м; Конфайка: φ40-1м.  
φ25-5м; Муфта: φ40-1м; φ25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорнано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм вод. ст. Надіємся тиску ар=20 мм. вод. ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування, встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крі інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чушко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Ткач О.Б.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Винакур О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Гванчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Signature] (прізвище, ініціали) (підпис)

Сит. інженер [Signature]  
Мейстер [Signature]  
Сторож [Signature]