



ЗАТВЕРДЖЕНО

10 2014 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО мукожестор
м. Вінниця вул. Київська №160
(найменування об'єкта)

«14» 10 2014 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Мустахан В.М.;
Дубоменко Н.Т.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Київська №160
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-4м; φ40-4м; φ32-15м; φ25-11м; φ20-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стоєлка: φ20-20 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (сварні) φ32-2м; φ20-4м (крюкові)
Муфтові з'єднання: φ20-4м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емаль
та прилад "Ібрагас"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-1м; Котраїлка: φ20-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500мм. вод. ст.
Наділено тиску ΔP=20мм. вод. ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

Мустіпан В.М.

(прізвище, ініціали)

Дюбенко Н.Т.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Гончаренко Р.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)