



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжичуве вул. Київська 162 А
(найменування об'єкта)

« 15 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Ковалчук В.А.; Ковалчук С.М.;
Калож А.А.; Кучеров А.В.; Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжичуве вул. Київська 162 А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-56м., Ø50-56м., Ø40-8м., Ø20-13м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-24м., Ø20-18м. Стояки: Ø20-405м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø32-3шт., Ø20-18шт., Ø15-1шт. крапи в квартирах Ø20-15шт.
лифтові з'єднання: Ø32-3шт., Ø20-18шт., Ø15-1шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька емульсія
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; крапи (пробкові): Ø20-2шт.
кохургайки: Ø32-2шт., Ø20-7шт. лифтова: Ø32-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надішке тиску в P=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Тигородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Жанчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Жанчук С.М.
(прізвище, ініціали)

Харюк А.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зір підпису керівника

С.М. Шт. [Підпис] (підпис)
Смайтін Р.В. Тигородецький Н.С.
Сидор В.А. Жанчук В.А.