



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ д/б
м. Вінниця вул. М. Ващука № 9
(найменування об'єкта)

« 31 » 10 20 24 р.
Бригада у складі Гваліур В.А.; Дрюбенко Ю.Т.;
Діброва С.А. Доуєнко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. М. Ващука 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-20 м; φ 76-1 м; φ 57-122 м; φ 32-24 м; φ 25-48 м;
φ 20-22 м; φ 15-24 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Столки: φ 20-300 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (шробкові): φ 20-12 м; Шарові: φ 25-1 м; φ 15-5 м.
Муфтові з'єднання: φ 20-12 м; φ 25-1 м; φ 15-5 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милемма емервелл
та прилад "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 20-5 м; Консервація: φ 25-1 м;
φ 20-5 м; φ 15-2 м; Муфта: φ 20-1 м; φ 25-1 м; φ 15-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.
Повітря тиску P=50 мм вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Результати сервісу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Мурко В.В.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Кванук В.А.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Дюбенко Ю.Т.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Дідрова С.А.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Дуценко В.О.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Тораш І.І.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

