



20 24 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. М. Валука 31  
(найменування об'єкта)

« 30 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Мищенко В.О.; Лук'ячук О.В.;  
Мамвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Валука 31  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89 - 2м, Ø76 - 15м, Ø50 - 20м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø50 - 4м, Ø32 - 14м, Ø25 - 12м. Стояки: Ø20 - 175м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краєві (пробкові): Ø50 - 2м, Ø25 - 8м. Краєві в сквертирах: Ø20 - 12м  
шуртові з'єднання: Ø50 - 2м, Ø25 - 8м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: контрбитки: Ø50 - 2м, Ø25 - 5м.  
шуртова: Ø50 - 1м, Ø25 - 4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Лодічне тиску p=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. праінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визбування газопроводу

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Підгородський АС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Ліценко В.О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Луканчук ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Мельничук А.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гуцуляк А.Р.  
(прізвище, ініціали) [підпис]  
(підпис)