



**Акт**

**про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_  
м. Вінниця вул. М. Ващука №4  
(найменування об'єкта)

« 28 » 10 20 24 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_  
Дмитрієнко М.В.; Романчук О.Р.;  
Муртинан В.М.; Ліценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_  
м. Вінниця вул. М. Ващука №4  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 76 - 30м$ ;  $\phi 57 - 26м$ ;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
 $\phi 57 - 2м$ ;  $\phi 32 - 6м$ ;  $\phi 25 - 8м$ ;  $\phi 15 - 2м$ .  
Стоєрки:  $\phi 25 - 100м$ .

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові):  $\phi 50 - 1м$ ;  $\phi 25 - 4м$ ;  $\phi 15 - 1м$ .  
Муфтові з'єднання:  $\phi 50 - 1м$ ;  $\phi 25 - 4м$ ;  $\phi 15 - 1м$ .  
Крани з вварювання:  $\phi 15 - 1м$  (пробка)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: \_\_\_\_\_  
мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: Кран:  $\phi 25 - 1м$ ; Контрайнер:  $\phi 25 - 1$ ;  $\phi 50 - 1$   
Муфта:  $\phi 50 - 1м$ .

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надпояма тиску DP=20 мм. вод. ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Р.

(прізвище, ініціали)

Мустхан В.М.

(прізвище, ініціали)

Муренко В.О.

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ду рїмше вїробити

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер  
СМО САР

[Signature]  
Судило В.В.  
Муренко В.О.