



### Акт

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ *ж/б*  
\_\_\_\_\_ *м. Вінниця вул. М. Ващука №6*  
(найменування об'єкта)

« *28* » *10* 20 *24* р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_ *Муромчук О.В.; Куперов А.В.; Дзюбенко Р.Ю.*  
\_\_\_\_\_ *Калок А.А.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_ *м. Вінниця*  
\_\_\_\_\_ *вул. М. Ващука №6*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 57-30ш.;*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
*φ 57-4ш.; φ 25-20ш.; Стожки: φ 25-230ш.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
*Крани (пробкові): φ 50-2ш.; φ 25-8ш.*  
*Муромчук: φ 50-2ш.; φ 25-8ш.*  
*Крани в квартирах: φ 20-4ш. (шарові)*  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконапі роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
    - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: \_\_\_\_\_ *мильна емульсія та прилад "VibraGAS"*
    - ліквідація виявлених витоків газу: \_\_\_\_\_ *Кран: φ 50-1ш.; φ 25-1ш.*  
*Контррейка: φ 25-1ш.; φ 50-1ш.; Муром: φ 20-1ш.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.  
Надімно тиску P=20 мм. вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування газопровода

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чусіков В. В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Сурженко О. В.

(прізвище, ініціали)

Кугеров А. В.

(прізвище, ініціали)

Дюбенко Р. Ю.

(прізвище, ініціали)

Калок А. А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Дир. приват. підприємства

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сурженко О. В.  
Кугеров А. В.  
Дюбенко Р. Ю.  
Калок А. А.

Чусіков В. В.  
Сурженко О. В.  
Кугеров А. В.  
Дюбенко Р. Ю.  
Калок А. А.