



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_  
м. Вінниця вул. Б. Сободи №9  
(найменування об'єкта)

«23» 10 2024 р.

Бригада у складі Калок А.А.; Дробелько Н.Т.;  
Миценко В.В.; Певко О.Б.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Б. Сободи №9  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76 - 40 м; φ 57 - 10 м; φ 40 - 20 м; φ 25 - 12 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Сталець φ 40 - 90 м;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крамелі: φ 40 (маркові) - 4 м; φ 25 - 1 м.  
Муртові з'єднання: φ 40 - 4 м; φ 25 - 1 м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Контральфа: φ 40 - 10 м; φ 25 - 1 м.  
Мурта: φ 40 - 3 м; φ 25 - 4 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Перевірено тиском Р=500мм. вод. ст.
- \_\_\_\_\_ Надтиском Р=20мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпеструковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Робування газопровода

\_\_\_\_\_

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Дубченко Н.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Муренко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Млодих О.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Канюк А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Довбич К.В.  
(прізвище, ініціали)

