



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжниця вул. М. Шевченка 29  
(найменування об'єкта)

«25» 10 2024 р.

Бригада у складі Кавок А.А.; Ліценко В.О.; Доценко В.О.;  
Тюхтєв О.Б.; Власюк О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. М. Шевченка 29  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 6м, Ø 89 - 35м, Ø 76 - 28м, Ø 50 - 20м,  
Ø 40 - 20м, Ø 32 - 50 м, Ø 25 - 30м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 32 - 10м, Ø 20 - 20м стояки; Ø 25 - 352м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø 32 - 4шт, Ø 20 - 4шт (кубові): Ø 25 - 1шт, Ø 20 - 1шт.  
шуртові з'єднання: Ø 32 - 4шт, Ø 25 - 1шт, Ø 20 - 17 шт. Краї в квартирах  
Ø 20 - 4шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø 32 - 3шт, Ø 20 - 3шт,  
шуртові: Ø 32 - 2шт, Ø 20 - 3шт шуртова: Ø 32 - 2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.  
Тривало тиску p.p = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Збудоване газопроводу

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Лізаровський АС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Карюк АА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Ліщенко В.О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Духанко В.О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Плюхін О.Б</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Ромашук О.Р</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____	(прізвище, ініціали)
_____	(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кобришук В.У. [підпис]  
 (прізвище, ініціали) (підпис)