

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«28» 10 2024 р.
ІНСТРУКЦІЯ № 10
45165321

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. Тимаріївська №8
(найменування об'єкта)

« 28 » 10 20 24 р.

Бригада у складі _____

Алексеев О.Ю.; Веселовський В.Г.;
Ванчук С.М.; Пахота О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
вул. Тимаріївська №8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відштовідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100-28; φ 89-207 м; φ 76-86; φ 57-30 м;
φ 40-60 м; φ 32-25 м; φ 25-54; φ 15-16 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ 32-378 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): φ 40-16 м; φ 32-5 м; φ 25-2 м; φ 20-5 м.
Муфтові з'єднання: φ 40-16 м; φ 32-5 м; φ 25-2 м; φ 20-5 м.
(заїрна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Конфайка: φ 40-16 м; φ 32-2 м; φ 20-1
Муфта: φ 40-5 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.ст. Надійшло тиску P=20 мм. в.ст. за 5 аб.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО
Члени бригади

<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.У.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Валічук С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Маохіа О.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Чаїковський П.М.
(прізвище, ініціали)

