

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 24 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 14 » 11 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Білоус М.В., Гробиш А.В., Бужило В.В.  
Муроватий У.Д., Слобожанський В.А., Вихристюк Т.П.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний будинок  
Лазитин вул. Процишина 11.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 мм L=66 м.п., Ø 25 мм L=6 м.п., Ø 20 мм L=3 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 мм L=4 м.п., Ø 20 мм L=32 м.п., - по схожівій клітині  
Ø 20 мм L=162 м.п., - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

загуски Ø 80 мм - 1 шт., крапи шарові Ø 20 мм - 5 шт.  
крапи пробкові Ø 25 мм - 4 шт., Ø 20 мм - 1 шт., Ø 15 мм - 3 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор V1678681  
мильня емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; крап. контрольна Ø 25 мм - 7 шт.  
крап. контрольна, муфта Ø 20 мм - 5 шт.  
газопровід в фуглері і по стояках - 9 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено. парильня при випробуванні парильничовим тиском 500 кПа. в.ст. за 5 хв. ешмаю 15 кПа в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: погіршити газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Богданович О.А.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Грибик А.В.  
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.  
(прізвище, ініціали)

Базильок В.В.  
(прізвище, ініціали)

Мурованій С.Д.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший майстер  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Тарнобський П.А.  
Мешканець багатоквартирного будинку №1  
вул. М.В.С.