



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО 5070 моввартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«31» 10 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Гробин А.В., Білоус М.В., Басилюк В.В., Шмиши К.Б., Муроватий У.Д. Слюсарюк В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті 5070 моввартирний будинок м. Ладимир вул. Промисла, 5.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 мм L = 157 м.р., Ø 50 мм L = 6 м.р., Ø 20 мм L = 18 м.р.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 мм L = 215 м.р.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

30 сувис Ø 80 мм - 1 шт., Ø 50 мм - 1 шт., крім проводів Ø 20 мм - 24 шт., крім шарові Ø 20 мм - 72 шт. - по сходах

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газопатимізатор VIBRACOR  
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крити муфта, контрольна  
Ø 20 мм - 46 шт., газопроводи пошкоджені - 6 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вмонтовано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вмонтовано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вмонтовано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, надлишковим тиском 500 мм вод. ст. за 5х6, на гірші смисло 15 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: пограти газопровід

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

ШУБИ В.П.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

ГРОБИК А.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

БІЛОУС М.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Мурованій Г.Д.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Борилко В.В.

[підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Боготомківський будинок  
(прізвище, ініціали) (підпис)  
ву. Київська будинок  
старший майстер / Тарновський П.А.