



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

10 20 24 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. І. Миколайчука №  
(найменування об'єкта)

« 17 » 10 2024 р.

Бригада у складі Іванчук В.А.; Лук'ячук О.В.; Мотвіїчук А.В.;  
Мурцінок В.М.; Тлохих О.Б.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. І. Миколайчука №  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 72м., Ø 65 - 14м., Ø 50 - 4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 50 - 8м., Ø 32 - 32м., Ø 25 - 24м., Ø 15 - 14м.

Стояки: Ø 25 - 360 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайки (пробкові): Ø 50 - 4шт., Ø 32 - 8шт., Ø 25 - 8шт., Ø 15 - 4шт.

лифтові з'єднання: Ø 50 - 4шт., Ø 32 - 8шт., Ø 25 - 8шт., Ø 15 - 4шт.

крайки в квартирах: Ø 20 - 3шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія

та прилад «Кіро ГАС»

- ліквідація виявлених витоків газу; крайки (пробкові): Ø 32 - 4шт., Ø 25 - 2шт., Ø 15 - 2шт. контрайки: Ø 32 - 2шт., Ø 25 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Тривале тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тігородський А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Кашук В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Лукієнчук О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мамбічук А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мустіков В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Плохих О.Б.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

С.М. Р.В. Пискарчук (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)  
М.П. К.С. Пискарчук  
О.П. О.Б. Пискарчук