



20 24 р.

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок  
м. Вінниця вул. І. Миколайчука 38 А  
(найменування об'єкта)

« 20 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Карк А.А.; Куреров А.В.; Ліценко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. І. Миколайчука 38 А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 3м, Ø 76 - 48м, Ø 32 - 2м, Ø 25 - 1м, Ø 20 - 2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 12м, Ø 20 - 16м Стяжки: Ø 20 - 160м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø 32 - 2шт, Ø 25 - 1шт, Ø 20 - 8шт. Крапи в квартирах:  
лифтові з'єднання: Ø 32 - 2шт, Ø 25 - 1шт, Ø 20 - 8шт. Ø 20 - 3шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія

та прилад «Vibro GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø 20 - 2шт.  
контактні: Ø 25 - 1шт, Ø 20 - 5шт. муфта: Ø 25 - 1шт, Ø 20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: \_\_\_\_\_

Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.  
Падіння тиску ΔP = 20 мм вод. ст. за 5 хвилин

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Варбування газопроводу

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Тигородський АС  
(прізвище, ініціали)  
Калка АА  
(прізвище, ініціали)  
Кучеров АВ  
(прізвище, ініціали)  
Ліщенко В.О  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від присяги виконано

Ст. інженер \_\_\_\_\_ (підпис)  
Смоленський Р.В.  
Ліщенко В.О.