



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжниця вул. М. Ващука 27  
(найменування об'єкта)

« 30 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Ткачук С.М.; Калюк А.А.; Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. М. Ващука 27  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 4м, Ø 57 - 4м, Ø 40 - 17м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 4м, Ø 25 - 28м. Стяжки: Ø 25 - 150м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві (пробкові): Ø 40 - 4шт, Ø 25 - 12шт краєві в скартурах: Ø 20 - 3шт.  
шурфові з'єднання: Ø 40 - 4шт, Ø 25 - 12шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краєві (пробкові): Ø 40 - 1шт, Ø 25 - 1шт.  
шурфові: Ø 40 - 1шт, Ø 25 - 5шт. шурфа: Ø 25 - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм вод ст.  
Тоді ж тиску др=20 мм вод ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. реінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудоване газопроводу

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Гидрогудзький А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Калчук С.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Калюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гидрогудзький А.С.

С.М. Калюк  
С.М. Калюк  
С.М. Калюк

Гидрогудзький А.С. (підпис)

Калюк С.В.  
Гидрогудзький А.С.  
Кучеров А.В.

[Підпис]  
[Підпис]