



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок  
м. Віжице вул. М. Ващука 35  
(найменування об'єкта)

« 30 » 10 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.  
Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. М. Ващука 35  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76 - 20 м, Ø50 - 15 м, Ø40 - 6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø40 - 4 м, Ø25 - 22 м. (тажж): Ø25 - 150 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
кроми (пробові): Ø40 - 4 м, Ø25 - 12 м. Кроми в квартирах: Ø20 - 4 м.  
муртові з'єднання: Ø40 - 4 м, Ø25 - 12 м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кроми (пробові): Ø25 - 2 м.  
хотспотами: Ø40 - 2 м, Ø25 - 4 м. мурта: Ø40 - 4 м, Ø25 - 3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Підійме тиску op=20 мм вод ст на 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Гидрогелетний АС  
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю  
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гуменюк Олександр

Гуменюк Олександр  
(прізвище, ініціали)

Моклицький Р.В.  
Гидрогелетний АС.  
Дзюбенко Ю.Т.  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)