



### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжиче вул. М. Ващука 39  
(найменування об'єкта)

«30» 10 2024 р.

Бригада у складі Дзюбенко РЮ; Дмитрієнко М.В;  
Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиче вул. М. Ващука 39  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 13м, Ø 57 - 37м, Ø 40 - 17м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 40 - 4м, Ø 25 - 28м. Стояки: Ø 25 - 150м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крайні (пробкові): Ø 40 - 3м, Ø 25 - 12м. (мурові): Ø 40 - 1м.  
мурові з'єдкання: Ø 40 - 4м, Ø 25 - 12м.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крайні (пробкові): Ø 40 - 1м, Ø 25 - 2м.  
контрайми: Ø 40 - 2м, Ø 25 - 4м, муфта: Ø 40 - 2м, Ø 25 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм вод ст.  
Тривало тиску dp=20 мм вод ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Григорядський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

Дідрова С.А.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ріг Юрій Вікторович

С.М. [Підпис]  
(прізвище, ініціали)

Майстер Р. [Підпис]  
Майстер

Слободан Р.В.  
(підпис)

Григорядський А.С.  
Дідрова С.А.