

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
«30» 10 2024 р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житлові будинки  
м. Віжице вул. М. Ващука 41  
(найменування об'єкта)

«30» 10 2024 р.  
Бригада у складі Дуєнко В.О.; Ковчук В.А.; Ковчук С.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. М. Ващука 41  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 40 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø50 - 4м, Ø32 - 8м, Ø25 - 12м, Ø15 - 4м (стояки: Ø25 - 175 м.)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крайи (пробкові): Ø50 - 2шт, Ø25 - 8шт, Ø15 - 2шт. крайи в квартирах: Ø20 - 6шт.  
шуртові узгодження: Ø50 - 2шт, Ø25 - 8шт, Ø15 - 2шт.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:  
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крайи (пробкові): Ø50 - 1шт, Ø25 - 3шт.  
контргайки: Ø50 - 1шт, Ø25 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм.вод.ст.  
Наділимо тиску p = 20 мм.вод.ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зарибування газопроводу

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Морозовський А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Дарко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Бончук В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Бончук С.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Володимир Володимирович

Володимир Володимирович  
слюсар

(прізвище, ініціали)

Володимир Р.В. (підпис)

Морозовський А.С.  
Бончук С.М.

[Підпис]