



ЗАТВЕРДЖЕНО

« 15 » 11 20 24 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Т. Григоренка 52  
(найменування об'єкта)

« 15 » 11 20 24 р.  
Бригада у складі Дарчук В.О ; Ковчук В.А; Кавок М.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Т. Григоренка 52  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 2м, Ø 25 - 23м, Ø 20 - 47м,  
Ø 15 - 12м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Крани води

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крани (кранові): Ø 32 - 1шт, Ø 20 - 7шт.  
муфтові з'єднання: Ø 32 - 1шт, Ø 20 - 7шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:  
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:  
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад "VibroGAS"  
- ліквідація виявлених витоків газу; крани (кранові): Ø 20 - 5шт.  
контрпайпи: Ø 32 - 1шт, Ø 20 - 4шт. муфта: Ø 32 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; тиск робочий тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: випробування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади

Гидрогазовий А.С.  
(прізвище, ініціали)  
Далеко В.О.  
(прізвище, ініціали)  
Бончук В.А.  
(прізвище, ініціали)  
Корюк А.А.  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ву. [Підпис]

Гидрогазовий А.С. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)  
Корюк А.А.