

211 Н-1 СШ-1  
"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
*[Signature]*  
ДП "Укроблгаз"  
Відділ технічного обслуговування

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Героїв Майдану

«19» 11 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Керешов МВ, Дзюдовський Р ВО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Героїв Майдану  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-5м, Ø50-28м, Ø40-12м, Ø32-48м, Ø25-30м, Ø20-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø25-138 (своєчасно)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Коридор Ø40-1, Ø32-3, Ø25-1, Ø20-6, Ø15-1  
Сиротка Ø40-1, Ø32-3, Ø25-1, Ø20-6, Ø15-1  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: вирішено
  - ліквідація виявлених витоків газу: Коридор Ø32-2м, Ø20-2м, Сиротка Ø20-3м, Сиротка Ø20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: весьма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Р-300 мм в в, Р-100 мм в в, t=50°
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коор арду в в в мережі

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВВГ О

Родічев О.Г  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курцов В.В  
(прізвище, ініціали)  
Дубовий А.В  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Ір. Курцов В.В  
(прізвище, ініціали)

Мастер  
Александр

[Signature]  
[Signature]

(підпис)  
Курцов В.В