



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
20 чер.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *ж/б*
м. Вінниця вул. Політехнічна №10
(найменування об'єкта)

« *31* » *10* 20 *24* р.

Бригада у складі *Дмитренко М.В.; Романчук О.Р.;*
Мустіпан В.М.; Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*
вул. Політехнічна №10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ76-98м; φ32-19м; φ25-6м; φ20-11*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-20м; φ25-8м; φ20-24м.
Ставки: φ20-360м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани/пробові): φ32-5м; φ25-2м; φ20-17м; Метри: φ32-1м;
φ25-1м; φ20-1м. Метри/кранів/φ32-6м; φ25-3м; φ20-18м.
Крани в кварцирках: φ15(17м) (пробові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильною емульсією та приладом "Vibra GAS"*
 - ліквідація виявлених витоків газу: *Крани: φ32-2м; φ20-1м; Контракти: φ32-5, Метри: φ20-1м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Надійшло тиску 1 р- 20 мм. вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. аргументовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Гарбування газопровода

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мушко В.В.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Муртанч В.М.
(прізвище, ініціали)
Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кравченко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)