



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

*м. Вінниця* *вул. Р. Скалецького 32<sup>а</sup>*  
(найменування об'єкта)

« *31* » *10* 20 *24* р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

*Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.;*  
*Гвангур С.М.; Пляха О.Б.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

*м. Вінниця*  
*вул. Р. Скалецького 32<sup>а</sup>*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ29-3м; φ57-56м; φ40-48м; φ32-41м;*  
*φ25-54м; φ20-3м.*  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*Стожки: φ25-260м.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (шарові): φ25-13м.*

( зацірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильова емульсія та прилад "VIBROGAS"*

- ліквідація виявлених витоків газу; *Колетрайка: φ25-7м;*  
*Мурфта: φ25-2м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм вод. ст. Надійня тиску Ar=20 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування, встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуювано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Випробування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.У.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Ванчук С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Млохін О.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вед. підпису Відповідальний

<u>С. Г. Г.</u>	<u>В.В. Терешко</u>	<u>[Signature]</u>
<u>М. Г.</u>	<u>О.Б. Млохін</u>	<u>[Signature]</u>
<u>С. Г.</u>		