

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 5 » 11 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

ж/б
м. Вінниця вул. Трамвайна 3^В корпус 6
(найменування об'єкта)

« 5 » 11 20 24 р.

Бригада у складі _____

Дмитрієнко М.В.; Романчук О.Р.
Муртіман В.М.; Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
вул. Трамвайна 3^В корпус 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

φ 108 - 72 м., φ 40 - 27 м., φ 20 - 1 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталеки: φ 40 - 132 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (зварки): φ 40 - 7 м.; Шарові: φ 20 - 1 м.
Крани в квартирах: φ 20 - 5 м. (шарові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

мильна емульсія
та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

Не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорнано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Підірено тиску P=20 мм. в.в. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Чурик В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Рештетко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Решетко О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бухгалтер ОСББ "Авантаж"

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

