



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ №/б
м. Вінниця вул. Трамвайна 3^в корпус 7
(найменування об'єкта)

« 5 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Іванчук В.А.; Дзюбенко Н.Т.;
Діброва С.А.; Доученко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Трамвайна 3^в корпус 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф108 - 7м.; ф40 - 15м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: ф40 - 113м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): ф40 - 6шт. Муфтові з'єднання: ф40 - 6шт.
Крани в квартирах: ф20 - 8шт. (шарові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф40 - 1шт.; Контргайка: ф40 - 5шт.; Муфта: ф40 - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єктивності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Наділено тиском P=20 мм. в.в. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Малюк В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дюдецько Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бурчаків О.В. Авалон 7
(прізвище, ініціали) [Підпис] Лещинська О.Т.
(підпис)

