

114 АВР/М/СК-Л-  
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 11 2024 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ж/Б  
м. Вінниця бул. 600 років №66Б  
(найменування об'єкта)

«29» 11 2024 р.

Бригада у складі Александр О.Ю., Веселовський В.Д.,  
Валчук С.М., Писарь О.Б.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Ж/Б  
м. Вінниця бул. 600 років №66Б  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 150 - 60 м; φ 100 - 82 м; φ 40 - 1 м; φ 57 - 44 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стопки: φ 32 - 192 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): φ 50 - 7 мт. Муфта у'єднання: φ 50 - 7 мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Не виявлено



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; висока
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Веселовський В.Т.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Гванчук С.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Масла О.Б.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підприємства від громадянина

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М.  
М.Т.  
С.Т.

В.В.  
В.В.  
В.Т.

Молчан  
Герб  
Винован

(підпис)  
Веніф