

*Р. Ч. [Signature]*  
« 7 » 20 24 р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Ак. Гамеля 6к корп. 3  
(найменування об'єкта)

« 7 » 20 24 р.

Бригада у складі Ліушко В.О ; Лук'ячук О.В ;  
Мамвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Ак. Гамеля 6к корп. 3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 130 - 20 м., Ø 100 - 20 м., Ø 40 - 30 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стояки : Ø 40 - 250 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві (шлябові) : Ø 40 - 9 см. Краєві в квартирах : Ø 20 - 5 см.  
шлябові з'єднання : Ø 40 - 9 см.

( запірні арматури )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "VibroBAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; корпусайми : Ø 40 - 7 см.  
шляба : Ø 40 - 9 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Лідорозеуцький А.С.  
(прізвище, ініціали)  
Личенко В.О.  
(прізвище, ініціали)  
Лук'яничук О.В.  
(прізвище, ініціали)  
Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віктор Мухоморов \_\_\_\_\_

С.М. Мухоморов  
Майстер  
ВБГО

Лідорозеуцький А.С.  
Матвійчук А.В.

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)