



### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

Митловці Будинок  
м. Віжниця вул. М. Валука 25  
(найменування об'єкта)

« 30 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Даренко В.О.; Зовжук В.А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. М. Валука 25

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 2м, Ø 76 - 34м, Ø 57 - 18м,

Ø 40 - 8м.

(увідний газопровід (характеристики г-лу))

Ø 40 - 4м, Ø 25 - 28м. Стяжки: Ø 25 - 150м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-лу))

краки (пробкові): Ø 40 - 4шт., Ø 25 - 1шт. Краки в квартирах: Ø 20 - 1шт.

муртові з'єднання: Ø 40 - 4шт., Ø 25 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø 25 - 1шт.  
кохтурайки: Ø 40 - 1шт., Ø 25 - 7шт., мурта: Ø 40 - 1шт., Ø 25 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вартується газопроводу

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Лигоросенко А.С.  
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

Душко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Ковчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Голу м.м. В.В. В.В. В.В.

М.І. М.І. М.І. М.І. М.І.  
с.п.о.с.р.

[Signature]  
В.В. В.В.

[Signature]  
Лигоросенко Р.В.  
Ковчук В.А.