



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця ^{ж/б} вул. М. Ващука №43
(найменування об'єкта)

« 31 » 10 20 11 р.

Бригада у складі: Матвійчук А.В.; Муромчук О.В.;
Кучеров А.В.; Дубовий Р.Ю.; Калос А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Ващука №43
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-10м; φ57-20м; φ40-14м;
φ40-5м; φ25-24м; Стойки: φ25-150см.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (крючкові): φ40-4м; φ25-12м
Муфтові з'єднання: φ40-4м; φ25-12м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та „Vibra GAS“
 - ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ25-3м; φ40-1м;
Контрлітка: φ25-4м; φ40-2м; Муфта: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст.
Підіймаю тиску р=20 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Муріко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Майвинук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Лур'янук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кугеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дрюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Калок А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис]

Ви майстер
майстер
люсар

[Підпис]
(прізвище, ініціали) Лобок Р.В. (підпис)
Муріко В.В.
Калок А.А.

[Підпис]