

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«15»

2024 р.

## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Г. Третяка 67  
(найменування об'єкта)

«15» 11 2024 р.

Бригада у складі Мавшук А.В.; Мустаюк В.М.;  
Люсік О.Б.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Г. Третяка 67  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 30 м, Ø 50 - 30 м, Ø 40 - 10 м,

Ø 20 - 6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 12 м, Ø 25 - 20 м, Ø 20 - 25 м Сполучки; Ø 20 - 450 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

храни (пробілок); Ø 32 - 4 см, Ø 25 - 3 см, Ø 20 - 17 см храни в квадратах:  
щуплові з'єднання: Ø 32 - 4 см, Ø 25 - 3 см, Ø 20 - 17 см Ø 20 - 15 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
на прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявленіх витоків газу; храни (пробілок): Ø 25 - 1 см, Ø 20 - 4 см.  
щуплові: Ø 32 - 1 см, Ø 25 - 1 см, Ø 20 - 5 см. щупла: Ø 20 - 2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; без надмежності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тистило P=500 ми. бар. см
- Газове тистило ΔP=20 ми. бар. см за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

---



---



---



---



---

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Підпідпорядкований АС  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ляшківчук РВ  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мустафа ВМ  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Гусак ОБ  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від посту бачено

Співкер Поступова РВ  
(прізвище, ініціали) (підпис)  
директор алієв Гусак ОВ  
співкер алієв Гусак ОВ  
співкер алієв Гусак ОВ