

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«26»

20 11 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО № 15
м. Вінниця вул. Кн. Коріатовичів №157
(найменування об'єкта)

« 26 » 11 20 11 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.
Плохих О.Б.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Кн. Коріатовичів №157
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100-27м; φ 89-5м; φ 76-55м; φ 25-8м;
φ 20-9м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 25-21м; φ 20-18м
Стоєлки: φ 20-144м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани шарові: φ 25-3м; Пробкові: φ 25-3м; φ 20-16м;
Муфтові збоксання: φ 25-6м; φ 20-16м;
Крани в квартирах: φ 15-13м (пробка)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія
та прилад "VIBROCHECK"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 25-1м; φ 20-4м;
Контраїлка: φ 20-4м; φ 25-3м; муфта: φ 20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено над робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Загублення газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чуїко В.В.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Алексеев О.Ю.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Васильовський В.І.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Ткач О.Б.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Дмитрієв М.В.</u>	<u>(підпис)</u>
_____	<u>(підпис)</u>
_____	<u>(підпис)</u>
_____	<u>(підпис)</u>
_____	<u>(підпис)</u>

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Збір підпису вирішили

<u>С.М. Іванов</u>	<u>(підпис)</u>
<u>М.К. Сидор</u>	<u>(підпис)</u>
<u>С.М. Сидор</u>	<u>(підпис)</u>