



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газонасичання та газового обладнання

ВБГО ж/б
ул. Вінниця бул. Рибакових №186
(найменування об'єкта)

«26» 11 2024 р.
Бригада у складі обурченчук О.В.; Куперов А.В.;
Банок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

ул. Вінниця
бул. Рибакових №186
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газонасичання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ125-45м; φ100-18м; φ76-05м; φ57-27м; φ40-16м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ40-16м; φ05-64м; Голка: φ05-240м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Краны (шарові): φ40-1мт; Пробки: φ40-7мт, φ25-24мт;
Муфти (обманки): φ40-8мт, φ05-04мт.
Краны в квартерах: φ20-13мт; (шарові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією:

щільності газопроводів
та приладом "VIBRA СНВ"

- ліквідація виявленіх витоків газу;

Колграшка: φ40-1мт, φ05-1мт; Муфта: φ05-04мт,

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано

Перевірено під робочим тисском

- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристрійами та апаратами; пройдено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Роботи здійснено

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Чурко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Суренянук О.В.

(прізвище, ініціали)

І

(підпис)

Кучеров І.В.

(прізвище, ініціали)

ІІІ

(підпис)

Лакюк А.А.

(прізвище, ініціали)

ІІІІ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа без підпису без підпису

(прізвище, ініціали)

(підпис)

О. СН.
з-п
с-р

Р.В. Богданов
В.В. Гербію
І.В. Кучеров

ІІІ