



ЗАТВЕРДЖЕНО  
*[Signature]*  
11 20 24 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Героїв 125  
(найменування об'єкта)

«20» 11 2024 р.

Бригада у складі Лук'ячук О.В.; Мурцінак В.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Героїв 125  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 25 м., Ø 40 - 5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 40 - 5 м. Стожки: Ø 25 - 60 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крани (робочі): Ø 40 - 1 шт., Ø 32 - 5 шт.  
муфтові з'єднання: Ø 40 - 1 шт., Ø 32 - 5 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька гув'ясе
  - та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу; крани (робочі): Ø 40 - 1 шт., Ø 32 - 3 шт.
  - конструкції: Ø 32 - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Лігуненко А.С.  
(прізвище, ініціали)

Лук'яненко О.В.  
(прізвище, ініціали)

Мустилюк В.М.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

[Signature] Григорук Б.М.  
(прізвище, ініціали) (підпис)

[Signature] Мустилюк В.М.  
(прізвище, ініціали) (підпис)