

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«31» 10 2024 р.
АКТ
М. ВИННИЦЯ

Акт про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. Політехнічна №14
(найменування об'єкта)

«31» 10 2024 р.

Бригада у складі _____

Матвійчук А.В.; Лукієнчук О.В.;
Куреров А.В.; Дробелюк О.В.; Радюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
вул. Політехнічна №14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-57м, φ57-36м, φ40-17м, φ25-2м, φ20-25м,
φ15-5м.

φ20-38м (увідний газопровід (характеристики г-ду))
Големи: φ15-225м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шробкові): φ25-2м, φ20-13м, φ15-7м;
Шарові: φ25-1м, φ20-3м; Крани в квартирах: φ15-7м (шробка)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: менша емаль
та прилад "Vidra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ20-3м, φ15-2м;
Контрастка: φ25-1м, φ20-3м, φ15-2м. Шарові: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.
Підімено тиску ар=200 мм вод. ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
проектурковано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мавлігук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Лук'яненко О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кугеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дзюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Калюк А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Грабчевський А.В.
(прізвище, ініціали)



[Підпис]
(підпис)