



**Акт**  
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового  
обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_  
*ж/б*  
*м. Вінниця бул. Трамвайна 3<sup>в</sup> корпус*  
(найменування об'єкта)

« 5 » 11 20 24 р.  
Бригада у складі *Алексеєв О.Ю., Веселовський В.І.,*  
*Камчук С.М., Пахіх О.Б.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого  
документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*  
*бул. Трамвайна 3<sup>в</sup> корпус*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та  
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з  
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного  
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ219-22м, φ159-76м, φ40-45м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*Стояк: φ 40-189м*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Краны (обвірки): φ 40-10шт.*

*Краны в квадратиках: φ 20-5шт. (шарові)*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року  
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *шланги на енергосн.*  
*та пристрій, фільтратор*
  - ліквідація виявленіх витоків газу; *Не виявлено*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на цільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 міл. бар. о.  
Підігнено тиску 1Р=20 міл. бар. о. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і прладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими прладами та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Не виявлено

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Чурко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Андрєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

І

(підпис)

Веселовський В.С.

(прізвище, ініціали)

І

(підпис)

Бакчук С.М.

(прізвище, ініціали)

І

(підпис)

Людик О.Б.

(прізвище, ініціали)

І

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Чурко В.В. "Жалоба"

(прізвище, ініціали)

(підпис)