

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 5 »



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ № 15
м. Вінниця вул. Трамвайна № 3 В корпус 4
(найменування об'єкта)

« 5 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Мухоменко О.В.;
Кухарев А.В.; Дубченко Р.Ю.; Каток А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ № 15
м. Вінниця вул. Трамвайна 3 В корпус 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 159-50 м.; ф 108-8 м.; ф 133-12 м.;
ф 40-39 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєчки: ф 40-113 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (зварки): ф 110-7 мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____ мильна емульсія та прилад Vibra GAS
- ліквідація виявлених витоків газу; _____ Не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм.вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мурзенчук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кугерев А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дубенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Калюк А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бухгалтер ОСББ "Авангард" _____
 (прізвище, ініціали) (підпис) Ниманович О.Т.

