

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27»



р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Боттикоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

«26.» 11 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Грабчик А.В., Шмишчи М.К.,  
Мурованний У.Д., Прокопенко В.В., Слобожанка В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боттикоквартирного будинку  
м. Лопушани Буль. Промислова, 10  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 мм L = 2 м.п., Ø 50 мм L = 163 м.п.,  
Ø 40 мм L = 6 м.п., Ø 32 мм L = 4 м.п., Ø 25 мм L = 6 м.п.,  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 40 мм L = 24 м.п., Ø 32 мм L = 12 м.п., Ø 25 мм L = 74 м.п.,  
Ø 20 мм L = 60 м.п. - по сходових клітинках  
Ø 20 мм L = 488 м.п. - по стовпах  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засувки Ø 80 мм - 1 шт., Ø 50 мм - 2 шт., крани по об'єкту  
та Ø 40 мм - 4 шт., Ø 32 мм - 2 шт., Ø 25 мм - 4 шт., Ø 20 мм - 28 шт.  
крани шарові Ø 20 мм - 120 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор Viegas,  
мильня емульсія.
  - ліквідація виявлених витоків газу; мурта, кран, контроліна Ø 20 мм - 75  
контроліна, кран Ø 25 - 5 шт., контроліна, кран Ø 32 мм - 2 шт.  
кран тротайка, кран Ø 40 мм - 6 шт.,  
газотробова по стовпах - 15 шт.,



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, парити, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт. ст. за 5 хв., щільно 15 мм. ву ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: захистити газопровід.

Виписано попередження: захистити газопровід, щоб був більший розхід

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Шихан В. П.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Трабун А. В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шихан М. Б.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мурованій Г. Д.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Прокопенко В. В.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Євгенівич  
(прізвище, ініціали) бу підписує (підпис) Мурованій

старший майстер Тарновський Р. А.