

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 18 » 11 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 18 » 11 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Гробиш А.В., Білоус М.В., Бєзичюк В.В.,
Муравоний З.Д., Слободяншич В.А., Вихристюк С.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний будинок,
Лозини вул. Процишина 11а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 125 мм L = 46 м.п., Ø 80 мм L = 28 м.п.,

Ø 25 мм L = 6 м.п., Ø 20 мм L = 3 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 мм L = 4 м.п., Ø 20 мм L = 32 м.п. - по сходових клітках

Ø 20 мм L = 162 м.п. - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

заступка Ø 125 мм - 1 шт., крани пробові Ø 25 мм - 4 шт.

Ø 20 мм - 12 шт., крани шарові Ø 20 мм - 53 шт., Ø 15 мм - 3 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор Viegas,
мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; крани, контрольна муфта Ø 25 мм - 9 шт.,
крани, контрольна муфта Ø 20 мм - 69 шт.,
газопроводи по стояках і в трубах - 8 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вмонтовано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вмонтовано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, напіве, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм рт.ст. за 5х6, скламо м.м. в.р. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: в покрасити газопровід.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Болотевич О.А.
(прізвище, ініціали)

Грибніч А.В.
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.
(прізвище, ініціали)

Базилук В.В.
(прізвище, ініціали)

Мурованій С.Д.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Мешканці Ботинківського будинку
(прізвище, ініціали)

(підпис)

т.п.с.у

Вуловський

старший

майстер

Тарновський П.А.

(підпис)