

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 5 » 11 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

ж/б
м. Вінниця вул. Трамвайна ЗВ корпус 5
(найменування об'єкта)

« 5 » 11 20 24 р.

Бригада у складі _____

Алексеев О. Ю.; Веселовський В. І.;
Ванчук С. М.; Тлохих О. Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
вул. Трамвайна ЗВ корпус 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

φ 133 - 41 м.; φ 108 - 40 м.
φ 40 - 32 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ 40 - 172 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (сварні): φ 40 - 9 шт.

Крани з вартиром: φ 20 - 6 шт (шарові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія та прилад "АВРА ВАР"*
- ліквідація виявлених витоків газу: *Не виявлено*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорнано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.ст. вод.ст.
Тривалість тиску ΔP=20 мм.ст. вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чурик В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Веселовский В.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ганжук С.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мороз О.Б.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бурмалєв ОСББ "Авалон 7"
(прізвище, ініціали)



[Підпис]
(підпис)