



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ №/о
м. Вінниця вул. Трушевського 7
(найменування об'єкта)

« 4 » 02 20 25 р.

Бригада у складі Рощачук О.Р., Мустіпан В.М., Кугеров А.В.,
Миценко В.О., Іванчук В.А., Дробенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Трушевського №7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 29-2м$; $\phi 57-34м$; $\phi 40-6м$; $\phi 32-1м$; $\phi 25-2$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 32-12м$; Сталеки; $\phi 25-72м$.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): $\phi 32-2$; $\phi 25-4м$ і муфта з'єднання; $\phi 32-1м$.
 $\phi 25-4м$; Крани в квартирах: $\phi 20-1м$ і пробка
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibra GAS V"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: $\phi 25-1м$ і конусна: $\phi 50-2м$; $\phi 32-2м$; $\phi 25-3м$; Муфта: $\phi 50-1м$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорнано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Надлішено тиску P=20 мм.вод.ст. за 5хвилини.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Враховання газокеровла

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Рибачук О.Р.
(прізвище, ініціали)

Муретман В.М.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Личенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Банчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Дубовик Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Загородній О.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)