



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газозового обладнання**

ВБГО ф/б  
м. Вінниця бул. Батозька №4  
(найменування об'єкта)

« 7 » 02 2025 р.

Бригада у складі Ткачук В.А.; Рибуба С.А.; Давенко В.О.  
Матвійчук А.В.; Кухаров А.В.; Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
бул. Батозька №4  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газозового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-55м; ф40-6м; ф32-4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
ф40-26м; Сталеми: ф32-114м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): ф40-8м; ф32-8шт.; Муфта з одним краном: ф40-8шт.  
ф32-8шт. Крани в квартирах: ф80-6шт. (пробка)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад "Vibro 619"
  - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф40-3шт; ф32-1шт;  
Коларайка: ф40-3шт; ф32-4шт; Муфта: ф40-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надійшло тиску P=80 мм. вод. ст. за бавином
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуювалось

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робочим газопроводом

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Ганжук В.А.  
(прізвище, ініціали)

Діорова С.А.  
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Матвіїчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лікова О.І. \_\_\_\_\_ [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)