

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 4 » 09 20 25 р.



### Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ №/б  
м. Вінниця Сер. Трушевського №46  
(найменування об'єкта)

« 4 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Дубенко Ю.Т.; Діброва С.І.;  
Добренко В.О.; Матвійчук А.В.; Кавок А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця Сер. Трушевського №46  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф100-28м; ф89-10м; ф32-4м; ф25-3м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
ф25-18м; ф32-2м; Стожки: ф25-72м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): ф25-7м. Муфтові з'єднання: ф25-7м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад Vibra 673
  - ліквідація виявлених витоків газу: кран: ф25-2м; Конорайка: ф25-1м; ф32-1м; Муфта: ф32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.  
Надійшла тиском P=20 мм. вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Випробування газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Муріко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Дубенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

Соценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Матвігун А.В.  
(прізвище, ініціали)

Ванок А.А.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

без підпису відомості  
(прізвище, ініціали)

(підпис)  
С.І.І. С.П.В. Москаленко  
С.П.В. В.В. Зурко  
С.П.В. С.А. Діброва