



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжиче вул. Гуршевського 70
(найменування об'єкта)

« 05 » 02 2025 р.

Бригада у складі Мустілок В.М.; Пюхія О.Б.;
Ряшачук О.Ф.; Лук'ячук О.В.; Кавок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиче вул. Гуршевського 70
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 58 м, Ø 50 - 6 м, Ø 32 - 6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 50 - 10 м, Ø 40 - 14 м, Ø 32 - 26 м

Сталки: Ø 32 - 190 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 50 - 4 шт, Ø 32 - 17 шт. (купи): Ø 20 - 1 шт. краки в вартурі Ø 20 - 5 шт.
шуртові з'єднання: Ø 50 - 4 шт, Ø 32 - 17 шт, Ø 20 - 1 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø 50 - 4 шт, Ø 32 - 3 шт,
кофтрайки: Ø 32 - 5 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм вод. ст.
Падіння тиску ΔP = 20 мм вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Лідроденський АС
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мустілок В.М
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ліохія О.Б
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Замашук О.Ф
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Лук'ячук Д.В
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Качок АА
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Слободян С.Д.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)