



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ ж/б  
м. Вінниця вул. Замостянська №51 (гуртожиток)  
(найменування об'єкта)

«20» 02 2025 р.

Бригада у складі Миценко В.О., Іванчук В.А., Дзюбелко Ю.Т.  
Діброва С.А.; Рауценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Замостянська №51  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 29-8м.; ф 57-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Стоєрки: ф 32-42м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): ф 50-2м.; Муфтаві редуктори: ф 57-2м.  
Крани квартирних: ф 18-2м. (пробка)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад "Вібрат"'
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 50-1м.; ф 20-1м.;  
Контрастка: ф 50-1м.; ф 25-1м.; ф 20-1м. Муфта: ф 20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуються

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Випробування газопроводів

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Мушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Луценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Тованчук В.А.

(прізвище, ініціали)

Якубовенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віршово Ва підпису.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Синишечер  
аквістат  
слюсар

[Signature]  
[Signature]

Михайчук Р.В.  
Мушко В.В.  
Доценко В.О.