



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ ж/б
м. Вінниця бул. В. Перика №31
(найменування об'єкта)

« 4 » 02 20 25 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.
Дукленчук О.В.; Іванчук С.М.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. В. Перика №31
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-6 м; φ 76-30 м; φ 57-46; φ 25-4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 57-8 м; φ 30-25 м; φ 25-24 м; φ 15-12 м;
Стоєли: φ 25-16; φ 15-11 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ 50-4 м; φ 25-16 м; φ 15-11 м; Шарові: φ 25-1 м;
Шарові з'єднання: φ 50-1 м; φ 25-1 м; φ 15-4 м;
Крани в об'єктах: φ 15-1 м (пробка)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милемна емульсія
та прилад "VIBRA GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 25-1 м; φ 15-1 м;
Аварійка: φ 50-1 м; φ 25-6 м; φ 15-2 м; Шарова: φ 25-1 м;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'явлено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм в.ст.
Масінним тиском P=20 мм в.ст за бавишем.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Варування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Увалев С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитренко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Александров О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>[Підпис]</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Григорук О.П.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

